



RESOLUCIÓN Nº 2 5 2

MAT.: Otorga aumento de plazo Obra "Reposición Total Sistema Eléctrico Colegio Pablo Garrido".

Rancagua, 27 de mayo de 2019

VISTOS:

Las facultades que me confieren los Artículos 26 y 27 de los Estatutos de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, y;

CONSIDERANDO:

1. Que, la Corporación Municipal de Rancagua llamo a Cotización Privada para la ejecución del proyecto de inversión: **"REPOSICIÓN TOTAL SISTEMA ELÉCTRICO COLEGIO PABLO GARRIDO"**.
2. Que, la Obra fue adjudicada al Contratista **FRANCISCO RICARDO ACEVEDO IBÁÑEZ**, por un valor total de **\$ 93.556.006.-** (noventa y tres millones quinientos cincuenta y seis mil seis pesos) **I.V.A. Incluido.**, y en un plazo de ejecución de **120 días corridos**, según contrato **Nº 01/2019**.
3. Que, el Contratista **FRANCISCO RICARDO ACEVEDO IBÁÑEZ**, según nota del 27 de mayo 2019, solicita **20 días corridos** de aumento de plazo para la terminación del proyecto adjudicado.
4. Que, analizados los antecedentes por la Departamento de Estudios y Proyectos de la Corporación Municipal de Rancagua se estima que corresponde autorizar la ampliación de plazo, de la obra **"REPOSICIÓN TOTAL SISTEMA ELÉCTRICO COLEGIO PABLO GARRIDO"**, en **15 días corridos** en consideración a los argumentos presentados por el contratista.
5. Que, es necesario aprobar mediante Resolución el aumento de plazo otorgado al contratista **FRANCISCO RICARDO ACEVEDO IBÁÑEZ**.

RESUELVO:

OTÓRGASE aumento de plazo de **15 días corridos** a contar del 30 de mayo 2019, al contratista **FRANCISCO RICARDO ACEVEDO IBÁÑEZ** para la finalización del proyecto de inversión denominado: **"REPOSICIÓN TOTAL SISTEMA ELÉCTRICO COLEGIO PABLO GARRIDO"**, según **Contrato Nº 01/2019**.

FÍJASE para el día **13/06/2019** la nueva recepción de la obra.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



CESAR PATRICIO RIOS BRANDT
SECRETARIO GENERAL
CORMUN

CPRB /GCR/ HAG/ rau
C.c.: Secretaría General
División Gestión Corporativa
Departamento de Estudios y Proyectos